



Kystlinjen VA SA
org. nr. 911 732 920

Kontroll og godkjenning ved oppstart av kvernpumpe

- Ny installasjon
- Ikke tatt i bruk tidligere

Eiendom og kvernpumpe

Dato:	
Hus/hytte adresse:	
Navn på eier:	
Pumpetype:	
Serienummer på Pumpe:	
Modell på styringskort:	
Timemåler viser:	

Deltager under kontrollen

Funksjon	Navn
FVA AS / S-rørteknikk AS	
Kystlinjen	
Drøbak Rørleggerservice m/underleverandører	
Eier	
Andre	



Kystlinjen VA SA
org. nr. 911 732 920

Kontrollpunkter

Avvik skal beskrives i kommentarfelt og dokumenteres med bilde om mulig

1	Er kvernpumpe plassert riktig i terrenget med hensyn til overvann etc.?	Ja	Nei
2	Bekreftelse på at KUN avløpsvann fra innvendige installasjoner føres inn i kvernpumpen (ikke overvann, regnvann, e.l.) og at event. brønnvann ikke er sammenkoblet i samme rørsystem som Kystlinjens?		
3	Andre bemerkninger til pumpeinstallasjonen?		
4	Er lufting over tak tilfredsstillende montert?		
5	Er stikkledning og kvernpumpe tilfredsstillende frostsikret?		
6	Er det installert frostsikringsbrytere for vann og avløp?		
7	Er vannmåler (sanitær abonnementet etablert) og trykkreduksjonsventil installert?		



Kystlinjen VA SA
org. nr. 911 732 920

8	Er det elektriske anlegget tilfredsstillende? (Egen kurs 16A og jordfeilbryter.)	Ja	Nei
9	Er alarm boks installert og plassert tilfredsstillende?		
10	Andre forhold å bemerke?		
11	Kvernpumpe er prøvekjørt og test av alarmfunksjoner er gjennomført		

Godkjenning

X

Anlegget godkjennes for oppstart uten anmerkninger	
Anlegget godkjennes for oppstart med følgende anmerkninger som må utbedres	
Anlegget godkjennes ikke for oppstart med følgende anmerkninger som må utføres før ny kontroll skal gjennomføres	

Sign:

Kystlinjen eller FVA AS
eller S-rørteknikk AS

Eier